

# Паспорт проекта «Подключение к объектам водоснабжения и водоотведения»



РОСАТОМ



Краснодарский край

Согласовано:

Заместитель главы администрации  
(губернатора) Краснодарского края

Наумов Е.М.

\_\_\_\_\_. 2022 г.)

Утверждаю:

Первый заместитель администрации  
(губернатора) Краснодарского края

Галась И.П.

\_\_\_\_\_. 2022 г.)

## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** Галась И.П., первый заместитель администрации (губернатора) Краснодарского края  
**Заказчик процесса:** Руппель А.А., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
**Выделен процесс:** ГУП КК «Кубаньводоканал» ООО «Краснодарводоканал»  
**Границы процесса:** от подачи заявления о подключении до получения акта о подключении  
**Руководитель проекта:** Наумов Е.М., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
**Команда проекта:** Прошунин А.Г., Дунаев В.А., Витковская Г.В., Свиричкова Р.И., Буквич П.В., Кедров А.С., Соловьев И.П., Вербицкая О.А., Антонок С.В., Глок Е.Г.

## 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Длительное время протекания процесса подключения к объектам водоснабжения и водоотведения, непрозрачность требований к документации снижает уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края.

**Проблемы:** В текущем состоянии процесс подключения к объектам водоснабжения и водоотведения занимает **от 486 до 797 дней.**

## 3. Цели и плановый эффект

| Наименование показателей  | Текущий показатель | Целевой показатель* |
|---|--------------------|---------------------|
| Сокращение длительности процесса подключения по стандартному тарифу, дн.      | 486                | 243                 |
| Сокращение длительности процесса подключения по индивидуальному тарифу, дн.   | 797                | 398                 |
| Оказание услуг в электронном виде, %  | 2,5                | 5,0                 |
| Отправка на доработку документации от общего количества поступивших заявок, % | 27,5               | 20,0                |

## 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.08.2022 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 27.09.2022 г.
- Разработка текущей карты процесса – 01.09.2022 г.
- Разработка целевой карты процесса – 23.09.2022 г.
- Разработка «плана – мероприятий» – 01.09.2022 г. – 23.09.2022 г.
3. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения – 27.09.2022 г.
4. Внедрение улучшений – 01.10.2022 – 28.02.2023